

**Ruimtelijke Ontwikkelingen**  
Bereikbare Stad

De Raad

Stadhuis, Bogaardplein 15  
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk  
Telefoon 14 070  
Fax (070) 326 10 10  
stadhuis@rijswijk.nl  
www.rijswijk.nl  
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Start planuitwerking Prinses Beatrixlaan

datum 2 maart 2021  
bijlage(n)

1. Inleiding

Op 30 januari 2019 is de bestuursovereenkomst Prinses Beatrixlaan Rijswijk ondertekend. In deze overeenkomst is onder meer vastgelegd dat gemeente Rijswijk verantwoordelijk is voor de planuitwerking van het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan (BVB). Met deze brief informeren wij u over onze aanpak van dit project voor de komende twee jaar.

2. Kern informatie

Planuitwerking Prinses Beatrixlaan

In 2019 werd duidelijk dat het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) geen financiële bijdrage wilde leveren aan dit project. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft vervolgens een extra bijdrage in de vorm van een hoger subsidiebedrag vastgelegd, op voorwaarde dat het dan nog ontbrekende bedrag door de gemeente of een derde partij ingelegd zou worden. Op 2 juli 2020 is binnen het raadsbesluit Meekoppelkansen A4, het ontbrekende bedrag opgevoerd. Dit is een vrij te besteden bedrag afkomstig van het Rijk. Uw raad heeft het besluit genomen om deze € 2,25 miljoen ten gunste van het BVB in te zetten.

De voorbereiding voor de planuitwerkingsfase is eind vorig jaar gestart. Op dit moment wordt gewerkt aan de selectie van een ingenieurbureau dat het ontwerp en de documenten voor de aanbesteding gaat opstellen. De planuitwerking start in juni 2021 en kent een gefaseerde aanpak van schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp (eind 2021) naar Definitief Ontwerp (medio 2022). De uitvoeringsfase zal naar verwachting de tweede helft van 2023 starten en is afhankelijk van werkzaamheden en omleidingen van andere infrastructurele projecten in de regio.

Omgeving betrekken

De omgeving wordt betrokken bij de planuitwerking. We nodigen bewoners en gebruikers uit om mee te denken (beginspraak) over aspecten als groene inrichting, oversteekbaarheid en fiets- en voetgangersvoorzieningen. Daarnaast worden diverse partijen betrokken bij het waarborgen van de bereikbaarheid tijdens de uitvoering. In samenwerking met het geselecteerde bureau wordt dit verder vormgegeven.

De communicatie wordt in nauw overleg en samenwerking met het project In de Bogaard vormgegeven en georganiseerd. Er wordt binnenkort onder meer een aparte website ingericht en er zal periodiek een digitale nieuwsbrief worden verstuurd.

#### Vorbereidingskrediet

Nu de werkzaamheden uit de planuitwerkingsfase gericht van start gaan, en in het bijzonder de aanbesteding en gunning aan een ingenieurbureau moet een deel van het krediet voor de herinrichting in tijd naar voren gehaald worden. In het Investeringsplan staat in jaarschijf 2023 €11.560.000,- opgenomen. Hiervan wordt €450.000 naar jaarschijf 2021 gehaald en toegevoegd als voorbereidingskrediet (en blijft tot de subsidiabele kosten horen). De totale hoogte van de investering en de geplande termijn voor de uitvoering veranderen niet. De kapitaallasten voor de herinrichting zijn structureel verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2024. Het naar voren halen van het bedrag van €450.000,- zorgt incidenteel voor extra rentelasten van ongeveer €4.500,- in de jaren 2022 en 2023. Een en ander wordt verwerkt in de 1e halfjaarrapportage 2021.

#### Ruimtelijke procedures

Het ontwerp van het Bovengronds Verstedelijkingsontwerp Beatrixlaan past op enkele punten niet in de huidige bestemmingsplannen voor dit gebied. Op basis van het integrale VO wordt duidelijk op welke punten van de huidige bestemming wordt afgeweken en welke procedure hiervoor doorlopen wordt.

#### 3. Gevolgen en/of vervolgtraject

Wij informeren u graag over de voortgang, bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie of een raadsinformatiebrief. Via de Griffie ontvangt u tevens informatie over het inschrijven op de digitale nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,  
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit

mr.drs. G.A.A. Verkerk

Bijlage(n):  
Geen